Sorszám	Tevékenység neve	Pénzügyi ütemterv		Kezdés	Befejezés	ápr.			május				június				július					augusztus	
		tevékenységhez kapcsolódó költségek (anyag és díj nettó Ft)	Várható számla dátum			13-19	20-26	27-30	1-10	11-17	18-24	25-31	1-7	8-14	15-21	22-30	1-5	6-12	13-19	20-26	27-31	1-9	10-16
	KIVITELEZÉSI MUNKÁK			**2026.04.15.**	**2026.08.13.**																		
1.	Előkészítő munkák			**2026.04.15.**	**2026.04.25.**																		
	Állapotfelmérés			2026.04.15.	2026.04.25.																		
	Engedélyek ügyintézése			2026.04.15.	2026.04.25.																		
	Szakfelügyeletek megrendelése			2026.04.15.	2026.04.25.																		
2.	Kivitelezési munkák - I. szakasz			**2026.04.29.**	**2026.06.20.**			I. szakasz															
	Felvonulás, munkaterület lehatárolás			2026.04.29.	2026.04.29.																		
	Előkészítő bontási munkák			2026.04.29.	2025.05.08.																		
	Víz- és csatornaépítési munkák			2026.05.08.	2026.05.29.																		
	Burkolatépítés, burkolatjavítás, földmunkák			2026.05.12.	2026.06.20.																		
	Berendezési tárgyak telepítése			2026.06.02.	2026.06.20.																		
	Öntözőrendszer telepítése			2026.06.03.	2026.06.11.																		
	Kertészeti munkák			2026.06.08.	2026.06.20.																		
3.	Kivitelezési munkák - II. szakasz			**2026.06.22.**	**2026.08.13.**											II. szakasz							
	Felvonulás, munkaterület lehatárolás			2026.06.22.	2026.06.22.																		
	Előkészítő bontási munkák			2026.06.22.	2025.07.03.																		
	Víz- és csatornaépítési munkák			2026.07.04.	2026.07.22.																		
	Burkolatépítés, burkolatjavítás, földmunkák			2026.07.08.	2026.08.13.																		
	Berendezési tárgyak telepítése			2026.07.28.	2026.08.13.																		
	Öntözőrendszer telepítése			2026.07.29.	2026.08.13.																		
	Kertészeti munkák			2026.08.01.	2026.08.13.																		
4.	Használatbavételi eljárások, hozzájárulások beszerzése			2026.08.01.	2026.08.13.																		
	Műszaki átadás-átvételi eljárás, megvalósulási terv-dok. készítése			2026.08.01.	2026.08.13.																		

Budakalász, 2026. 04. 24.

Zen4 Park Kft.
2011 Budakalász
Szentendrei út 3-5. fszt. 8.
Adószám: 28790893-2-13